ODPIS PROTOKOŁU NARADY KOORDYNACYJNEJ

CZARNKÓW, 2018-08-09

Starosta
Czarnkowsko-Trzcianecki

PROTOKÓŁ NARADY KOORDYNACYJNEJ

dotyczącej koordynacji usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu
na podstawie art. 7d pkt 2 oraz art. 28b ustawy z dnia 17 maja 1989 r.- Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U.2017.2101 t.j. ze zm.)

Miejsce i sposób przeprowadzenia narady: **w siedzibie Starostwa Powiatowego w Czarnkowie, ul. Rybaki 3.**
Przeprowadzono naradę koordynacyjną za pomocą zebrania w siedzibie starostwa podmiotów zainteresowanych wynikami narady koordynacyjnej oraz za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Termin przeprowadzenia narady: **2018-08-09**

Imię i nazwisko oraz stanowisko służbowe przewodniczącego narady koordynacyjnej:
Anna Mikołajewska Specjalista ds. geodezji

Oznaczenie kancelaryjne: **GK.6630.106.2018**

I. Opis przedmiotu narady:
Sieć elektroenergetyczna nn, oświetlenie uliczne, sieć telekomunikacyjna - Wieleń, ul. Nowe Miasto, dz. nr 496/5,496/1, 499, gm. Wieleń

Imię i nazwisko oraz dane identyfikujące wnioskodawcę:
Projektant: Marcin Gatniejewski *firma* Pracownia Projektowo Usługowa ENTEL-Pro Marcin Gatniejewski, 61-441 Poznań, POZNAŃ, ul. Azaliowa 10/12

II. Imiona i nazwiska uczestników oraz oznaczenie podmiotów, które te osoby reprezentują:

ENEA Operator Sp. z o.o. w Poznaniu - R.D. Piła	Janusz Mroczko
ASTA-NET S.A. – Piła	Tadeusz Siwiec
Wielkopolska Sieć Szerokopasmowa S.A.	Marta Tymrakiewicz
"NETIA" S.A.	Andrzej Grycmacher
ORANGE Polska S.A.	Wiesław Szkudlarek
Gmina Wieleń	Andrzej Grycmacher
Przedsięb. Komun. NOTEĆ Sp. z o.o. w Wieleniu	----------
Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Poznaniu – Delegatura Piła	----------

III. Stanowisko uczestników narady:
ENEA Operator Sp. z o.o. Zakład Dystrybucji Energii Rejon Dystrybucji Piła:
- uwagi zgodnie z pkt 1-3,5-9 załącznika
Janusz Mroczko Kierownik Posterunku Energetycznego w Krzyż Wlkp.

ASTA-NET S.A. - Piła:
- bez uwag
Tadeusz Siwiec Referent ds. Paszportyzacji

Wielkopolska Sieć Szerokopasmowa S.A.: - uczestnictwo w naradzie koordynacyjnej za pomocą środków komunikacji elektronicznej, przesłano pismo z uwagami stanowiące załącznik nr 2

"NETIA" S.A.:
- bez uwag
Andrzej Grycmacher Przedstawiciel NETIA S.A.

ORANGE Polska S.A. - uczestnictwo w naradzie koordynacyjnej za pomocą środków komunikacji elektronicznej, przesłano pismo z uwagami stanowiące załącznik nr 3

Gmina Wieleń:
- uzgodniono bez uwag
Andrzej Pietrzyński Specjalista ds. drogownictwa i infrastruktury technicznej

Przedsiębiorstwo Komunalne "NOTEĆ" Sp. z o.o. w Wieleniu: ----------

Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Poznaniu Delegatura w Pile: ----------

IV. Informacja o podmiotach wezwanych na naradę, których przedstawiciele nie uczestniczyli w niej:
1. Przedstawiciel Przedsiębiorstwa Komunalnego "NOTEĆ" Sp. z o.o. w Wieleniu
2. Przedstawiciel Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Poznaniu - Delegatura Piła
3. Wnioskodawca - projektant

V. Podpisy uczestników narady koordynacyjnej:
Na oryginale protokołu podpisy osób uczestniczących osobiście w naradzie koordynacyjnej.

VI. Uwagi przewodniczącego narady koordynacyjnej:
Treść uwag z załączników przesłanych przez branże i podmioty koordynujące za pomocą środków komunikacji elektronicznej oraz uwagi typowe zostały uwidocznione w załączniku nr 1 do protokołu narady koordynacyjnej i tworzy z mim integralną całość.
Nieobecność na naradzie koordynacyjnej podmiotu należycie zawiadomionego o jej miejscu i terminie nie stanowi przeszkody do jej przeprowadzenia. Przyjmuje się, że podmiot ten nie składa zastrzeżeń do usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu przedstawionego w planie sytuacyjnym, o którym mowa w art. 28b ust. 3 ustawy Pgik.
Sytuowanie projektowanej sieci uzbrojenia terenu uczestnicy narady uzgodnili pozytywnie przyjmując, że inwestycja będzie realizowana zgodnie z wniesionymi przez nich stanowiskami i zaleceniami.
Treść protokołu uzgodniono z osobami, które uczestniczyły w naradzie wyłącznie za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Na oryginale protokołu podpis przewodniczącego narady koordynacyjnej.

Za zgodność odpisu z oryginałem

z up. STAROSTY

Anna Mikołajczyk
Specjalista ds. Geodezji
Przewodnicząca Narad Koordynacyjnych

(ODPIS)

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO PROTOKOŁU NARADY KOORDYNACYJNEJ
NR GK.6630.106.2018 z dnia 09.08.2018r.

UWAGI i ZALECENIA:
ENEA Operator Sp. z o.o. Zakład Dystrybucji Energii Rejon Dystrybucji Piła (uwagami typowe 1-9):
1- przed przystąpieniem do robót należy zgłosić się z dokumentacją do Kierownika Pogotowia Energetycznego, który poinformuje o aktualnej sytuacji w zakresie eksploatowanych przez ENEA Operator urządzeń podziemnych i pomoże na miejscu w ich zidentyfikowaniu. W celu ustalenia dokładnej trasy przebiegu kabli należy dokonać próbnych przekopów
2- przy skrzyżowaniach i zbliżeniach z urządzeniami ENEA Operator Sp. z o.o. RDE w Pile zachować dopuszczalne odległości wzajemne zgodnie z obowiązującymi normami
3- uzgodnienie nie dotyczy urządzeń elektroenerg. nie będących własnością ENEA Operator Sp. z o.o. RDE w Pile
4- stosować wykopy ręczne
5- w miejscach skrzyżowań i zbliżeń z kablami energetycznymi zastosować rury ochronne PCV
6- przed zasypaniem wszystkie skrzyżowania zgłosić do odbioru technicznego Kierownikowi Pogotowia Energetycznego
7- podczas prac przy urządzeniach elektroenergetycznych zachować szczególną ostrożność
8- przy liniach energetycznych SN lub NN zwrócić uwagę na uziemienia słupów linii
9- wszelkie prace wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami i wiedzą techniczną

Wielkopolska Sieć Szerokopasmowa S.A.:
- Uzgodniono
WSS S.A. Wysogotowo, ul. Wierzbowa 84, 62-081 Przeźmierowo, informuje, iż na dzień 07.08.2018, we wskazanej lokalizacji nie występuje infrastruktura WSS S.A. będąca w kolizji z opracowywanym projektem.
Przy natrafieniu w trakcie wizji lokalnej dokonywanej przez projektanta lub podczas robót ziemnych, na urządzenia WSS S.A. nie naniesione na podkład mapowy, należy je zabezpieczyć i powiadomić WSS S.A. (tel. 61 222 47 76) w celu ustalenia trybu dalszego postępowania.
Marta Tymrakiewicz SPECJALISTA DS. PASZPORTYZACJI

Orange Polska S.A.:
1. Wykonawca może przystąpić do prac w strefie sieci telekomunikacyjnej OPL po uprzednim pisemnym powiadomieniu z 14-dniowym wyprzedzeniem. Powiadomienie winno zawierać adres i rodzaj prac oraz nazwę i adres wykonawcy prac i telefon kontaktowy. Pismo należy kierować na adres: Orange Polska
   Dostarczanie i Serwis Usług Obsługa Techniczna Klienta we Wrocławiu
   Wydział Utrzymania Usług i Infrastruktury 2-Poznań
   ul. Głogowska19, 60-702 Poznań,
   tel. 61 886 86 30; fax. 61 886 86 31
2. Roboty budowlano - montażowe w obrębie sieci telekomunikacyjnej wykonywać zgodnie z normami i przepisami obowiązującymi w budownictwie łączności, ręcznie i pod nadzorem upoważnionego przedstawiciela ORANGE POLSKA S.A. z zachowaniem normatywnych odległości.
   Wniosek o nadzór dostępny na stronie http: //www.orange.pl/dostep-do-infrastrukturv-inwestorzy-1.phtml#02<http://www.orange.pl/dostep-do-infrastruktury-inwestorzy-1.phtml%2302>
3. W przypadku uszkodzenia sieci teletechnicznej, wobec przedsiębiorstwa prowadzącego roboty, egzekwowane będzie wyrównanie szkody na podstawie kalkulacji powykonawczej oraz strat tytułem braku usług, sporządzonej przez ORANGE POLSKA S.A.;
4. W strefie projektowanych wykopów sieć teletechniczną zabezpieczyć przed przesunięciem i uszkodzeniem. Szczegóły dotyczące zabezpieczenia należy ustalić na roboczo z naszym przedstawicielem, przed rozpoczęciem robót. Koszty zabezpieczenia ponosi naruszający stan istniejący.
5. W miejscach skrzyżowań i nienormatywnych zbliżeń do urządzeń telekomunikacyjnych OPL należy zastosować rury ochronne oraz min. 0,25 m odległości. Koszty zabezpieczenia ponosi naruszający stan istniejący.

Wiesław Szkudlarek Starszy Specjalista ds. Zasobów Infrastruktury
Zarządzanie Zasobami Sieci i IT Dział Zarządzania Infrastruktury i Obsługi Klienta w Łodzi

Przewodniczący narady koordynacyjnej (uwaga typowa):

5- przed rozpoczęciem prac uzyskać zgodę wejścia na teren od właścicieli nieruchomości przez które przebiega projektowana sieć lub przyłącze

11- obiekt podlega geodezyjnemu wyznaczaniu w terenie, a po wybudowaniu geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej (w przypadku urządzeń podziemnych ulegających zakryciu, inwentaryzację wykonać przed ich zasypaniem)

Na oryginale załącznika podpis przewodniczącego narady koordynacyjnej.

Za zgodność odpisu z oryginałem

z up. STAROSTY

Anna M[illegible]
Specjalista ds. Geodezji
Przewodniczący Narad Koordynacyjnych